

Referatdato: 12-06-2024

Møde type: Bestyrelsesmøde

Mødedato og sted: 30-05-2024 – i mødelokale

Referent:

CWH

1. Godkendelse af sidste referat

Referat fra generalforsamling er godkendt af dirigenten den 14. maj.

2. Orientering om driften

SPC - Spildevandscentralen blev taget ud af alm. drift medio april, der lagres nu energi i ATES-anlægget.

EGC - Energicentralen blev taget ud af drift en uge før end planlagt, der lagres nu energi i ATES-anlægget.

EGC ombygges denne sommer til at kunne producere højere fremløbstemperatur på fjernvarmesiden i sommerperioden.

VPC - Varmepumpecentralen har mange driftstimer og producere grundlast.

På **UKV – Ulstrup Kraftvarmeværk** er elkedlen i drift når priserne på elspotmarkedet er lave nok til det, ellers driftes der med gasmotoren.

På **BKV – Bjerringbro Kraftvarmeværk** afventes der stadig Viborg Kommunes godkendelse af LPG-gasanlæg til forsyning af en motor.

På BKV har leverandøren af den nye elkedel lavet modificeringer at vandflowet inde i kedlen, den har derfor været ude af drift i uge 21 og 22.

På **BV – Varmecentralen Realskolevej** leveres en nødstrømsgenerator i uge 24.

3. Strategiske drøftelser

3.1 Årshjul

Årshjulet i maj har overskriften:

Ledelse og organisationsforhold

Rent organisatorisk opgraderes der den 1. juni 2024 med ny projektchef, idet GUES i høj grad mangler projektressourcer til afvikling af de mange projekter der allerede er i gang, og som fremadrettet forventes at komme.

På den administrative side bør det overvejes om GUES kan/vil lave administrativt arbejde for andre fjernvarmeværker, så der med tiden kan blive ansat en tredje adm. medarbejder, det vil gøre os mindre sårbare hvis en medarbejder pludselig siger fra.

På bestyrelsesniveau har et af byens boligselskaber, forhørt sig om der er mulighed for at de kan få en plads i bestyrelsen. Indtil videre har svaret på det spørgsmål været, at i henhold til vedtægterne er det ikke er muligt. Boligselskabet kan selvfølgelig opstille en kandidat på helt normale vilkår i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen beslutter at der skal ske en honorering af styregruppemedlemmer, til samme takst som et ordinært bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen beslutter desuden at alle honorar til bestyrelsesmedlemmer og styregruppemedlemmer, fremadrettet skal beregnes som en procentsats af formandshonoraret.

4. Meddelelser

Opfølgning på fjernvarme til landsbyer

CWH orienterede om at der har været husstandsomdelt en folder i landsbyerne Gullev, Hjermind og Bjerring, hvor GUES takker for opbakningen til de lokale møder i forsamlingshusene. Samtidig gøres beboerne opmærksomme på, at der stadig mangler tilslutninger, tilslutningsprocenterne ligger over 50% i alle 3 landsbyer, men grænsen er 70% for at få fjernvarmen ført frem og derfor opfordres man til at tage en snak med naboer, genboer, venner og familie vedr. om det ikke er nu man skal vælge fjernvarmen til, så alle i landsbyerne kan få gavn af det.

Med henvisning til tilsagnet fra Fjernvarmepuljen, kan det blive det svært at opnå det fulde tilskud som GUES har fået tilsagn om, da det forudsætter at GUES gennemfører 289 konverteringer i yderområder inden den 30.12.2026.

Med de nuværende tilkendegivelser på i alt 118 ejendomme i landsbyerne, ser det ud som om det maksimale tilskud kan opnås, selvom tilkendegivelserne i de 3 landsbyer her sidst i maj måned kun er på hhv. 61,2%, 61,0% og 55,7% men der vil helt sikker komme flere som ønsker tilslutning når beslutningen om fjernvarme til landsbyerne bliver meddelt.

Bestyrelsen beslutter at hvis de oplyste tilkendegivelser, alle underskriver en kontrakt/aftale om at få fjernvarme, så vil man se på det med positive øjne også selvom 70% ikke helt er nået, feks. hvis man er ganske tæt på og forventer at nå 70% tilslutning når projektet går i gang. GUES' personale skal derfor accelerere processen med at indsamle underskrifter, så der snarest mulig kan tages en endelig beslutning om det videre forløb.

Overtagelse af lejemål ved SPC

Energi Viborg Vand har fremsendt en lejekontrakt til GUES på at leje et 1.200 m² stort indhegnet areal som er nabo til Spildevandscentralen, arealet har tidligere været anvendt af Grundfos som testsite for deres Biobooster renseanlæg. GUES overtager fra Grundfos, en stålhalbygning og det indhegnede areal.

Lejemålet skal anvendes til opmagasinering af mindst en af de udfasede gasmotorer fra BKV, samt evt. til opstilling af 2-3 køletårne/energioptagere som kan opsamle af energi til ATES anlæg om sommeren.

LPG-gas til en motor

GUES har sammen med vores rådgiver haft et møde med Viborg- og Favrskov Kommuner ang. olie og LPG -gasanlæg. Forvaltningen i de to kommuner har hver sin holdning til anlægget, men begge forvaltninger stiller en række spørgsmål til - HVORFOR GUES mener det er nødvendigt med etablering af anlæg baseret på olie og LPG-gas, når nu kommunerne har fået Energistyrelsens vurdering af, at der ikke er nogen aktuel risiko for svigtende naturgasforsyning i DK overhovedet.

Så for at GUES kan komme videre med projektet, skal en række spørgsmål, stillet af forvaltningerne, besvares og belyses af GUES.

NIS2

Pr. 1. januar 2025 træder et nyt EU-direktiv i kraft kaldet NIS2, det omhandler bl.a. cybersikkerhed i en lang række danske virksomheder på tværs af flere kritiske eller særlig kritiske sektorer.

Formålet med NIS2 direktivet er bl.a. at stille krav om at der højnes for IT/OT-sikkerhed i de omfattede sektorer, dette skal være medvirkende til at beskytte kritisk infrastruktur, så vi som samfund kan sikre de tjenester og produktioner der er vigtige for samfundet, så som vand, varme, gas, transport, medicin og fødevarer. EU-direktivet skal sikre et højt, ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed på tværs af alle EU-medlemslande.

Flere konsulenthuse tilbyder at lave en komplet NIS2 dokumentation og compliance for landets fjernvarmeselskaber. GUES har valget at arbejde videre med firmaet Gap-Solutions fra Horsens.

Samarbejde med NES – Nordic Energy Storage

GUES har henvendt sig til forvaltningen hos Viborg Kommune, for at få afklaret deres indstilling til batteriprojektet på BKV i samarbejde med NES.

Forvaltningen svarede at det havde de ikke nogen bemærkninger til, de ser ikke projektet som et der skal godkendes i henhold til projektbekendtgørelsen for varmeanlæg, de opfatter anlægget som et el-anlæg, ikke som et varmeanlæg.

I det videre forløb har NES og GUES gennem en længere periode, arbejdet på at få udfærdiget en leje- og brugsretsaftale, som skal regulere samarbejdet mellem parterne fremadrettet. Fra GUES' side har vi haft aftalen sendt til gennemsyn ved et advokatfirma og et revisionsfirma og deres vurderinger og udtalelser er inkorporeret i aftalen.

Der mangler på nuværende tidspunkt en sidste vurdering fra en ekstern rådgiver, før end der ender kan underskrives en aftale. Får GUES tilfredsstillende svar fra rådgiveren, kan aftalen underskrives i henhold til tegningsbetingelserne for GUES beskrevet i vedtægterne. Det er indtil videre planen at batteriet skal sættes i drift i andet kvartal 2025.

5. Økonomi

5.1 Opfølgning på budget og regnskab

DKI gennemgik opfølgning på økonomi, budget og likviditet. Fordelingen af varme og produktionsomkostninger viser, at varmepumpeanlæggene har produceret 85,1% af den samlede køle

og varmereproduktion for april måned, som er på 9.566 MWh, mens de er årsag til 69,9% af de samlede produktionsomkostninger. Gasmotorerne og gaskedler har produceret 7,5% af den samlede varemængde, men er årsag til 21,3% af de samlede produktionsomkostninger, elkedlerne har produceret 7,4% af varmemængden og er årsag til 8,8% af produktionsomkostningerne. Den gennemsnitlige produktionsomkostning pr. MWh køl og varme endte i april på 372 kr./MWh.

Likviditetsdiagrammet viser at ved udgangen af april måned, har GUES en likvid saldo på -15,8 mio. kr.

Diagrammet for varmesalg viser at der til og med 30. april er solgt 46.384 MWh varme, mod 43.220 MWh i budgettet. Graddagene for perioden ender på 1549 mod 1542 graddage for perioden i et normal år.

6. Projekter

6.1 Igangværende projekter

Hagenstrupparken

Tidsplanen er fortsat forskudt med ca. 2 måneder. Indtil d.d. er 97 boliger tilkoblet fjernvarmen, ud af knap 140 interesserede. Der tilkobles 15 boliger i juni, de resterende forventes at være tilkoblet inden udgangen af juli.

Teglparken, Solsortevej og Lærkevej

Projektet vedr. konvertering af Teglparken, Solsortevej og Lærkevej er afsluttet og der er søgt om udbetaling af tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Brobakken

Opgravning af forsyningsledning til Brobakken er påbegyndt i uge 18 og Brogade vil være spærret i den sydlige ende, fra Koldskær og op til Brobakken, i perioden fra den 29/4 til den 1/7.

Der er indtil d.d. lagt 750 m fjernvarmeledning ned i vejen, som er dækket med sand og stabilgrus. Det er aftalt med entreprenøren, at der lægges asfalt på Brogade inden den, genåbnes for trafik, den 1. juli.

Landsbyer

Konverterings kampagne af Hjermind og Gullev går forholdsvis godt, efter der er uddelt en opfølgende flyer i postkasserne først i maj måned, det har ført til ny aktivitet.

Tilkendegivelser indtil d.d.:

Hjermind: Antal boliger i % = **61,2**

Opvarmet Areal i % = **64,5**

Gullev By: Antal boliger i % = **61,0**

Opvarmet Areal i % = **65,1**

Bjerring By: Antal boliger i % = **55,7**

Opvarmet Areal i % = **56,6**

Konvertering Vestergade/Vesterled/Kildesvinget/Gl. Tangevej

Projektet er afsluttet.

6.2 Kommende projekter

Etablering af 1 MW luft/vand varmepumpe, med tilskud, på UKV

Den 29. maj blev der afholdt et Teamsmøde med Favrskov Kommune for at gennemgå de seneste oplysninger vedr. påvirkning af grundvandsmagasiner ved brug af grundvand som energikilde til en ny varmepumpe i Ulstrup.

Der blev på mødet aftalt at Favrskov Kommune drøfter med Regionen, om der er risiko for at borerne kommer til at ligge i et forurenede område, da der skal bores i områder med opfyldt jord. Favrskov Kommune vil vurdere på om der skal laves flere moduleringer/simuleringer af det oppumpede grundvands påvirkning af det øvrige grundvand i nærheden.

Restkonvertering af Ulstrup by til fjernvarme

Torsdag den 1. februar kl. 10:00 blev der åbnet for en ny ansøgningsrunde til Fjernvarmepuljen. Kl. 10:18 var der online udfyldt og indsendt en ansøgning fra GUES vedr. restkonvertering af Ulstrup, desværre blev ansøgningen nr. 31 ud af 41 mulige, så der var rift om pladserne.

Der var 150 mio. kr. i Fjernvarmepuljen denne gang og der blev sammenlagt søgt om 399 mio. kr. så puljen er indtil videre overtegnet.

Den 15. april er der blevet tilført yderligere 265 mio. kr. til Fjernvarmepuljen fra Grøn Fond, det betyder at samtlige ansøgere bør få tildelt støtte til de ansøgte projekter. GUES har endnu ikke hørt fra Energistyrelsen, men efter en henvendelse dertil svarer Energistyrelsen tilbage, at der går noget tid med at behandle alle sager og vi vil høre fra dem når de har nyt til os.

Solvarme til ATES

GUES mangler en hel del information omkring myndighedsgodkendelse, lokalplan samt en afgørelse omkring genplantning, så i værste tænkelige tilfælde må rydningen af de købte skovstykker udskydes til 2025.

Varmepumpe ved Gudenåcentralen

Projektet er stillet lidt i bero og afventer indtil videre en afgørelse om der skal leveres fjernvarme til Bjerring by, da det med fordel kan leveres via en varmepumpe ved Gudenåcentralen.

Evt. møllestrøm til fjernvarme

CWH har den i løbet af maj måned været i dialog med en vindmøllelejer angående et evt. køb af en vindmølle ved Hedmøllevej. Ejeren er ikke interesseret i at sælge en vindmølle men vil gerne indgå en aftale om salg af grøn strøm til GUES, til en fast pris, over en længere periode.

7. Tidsplan for de kommende møder

Tidsplanen for de kommende bestyrelsesmøder ser ud som følgende:

Forslag til kommende bestyrelsesmøder i 2024:

- 27. juni
- 29. august
- 26. september
- 23. oktober
- 28. november
- 12. eller 19. december

8. Eventuelt

Der blev ikke drøftet nogen emner under evt.

Møde slut.