

Referatdato: 10-07-2025

Møde type: Bestyrelsesmøde

Referent:

CWH

1. Indlæg om vedtægtsændringer ved Morten Abildgaard, Viborg Varme

GUES' bestyrelsesformand havde inviteret direktør Morten Abildgaard (MAB) fra Viborg Varme, til at komme og fortælle GUES' bestyrelse om Viborg Varmes erfaringer vedr. uklare tolkninger af vedtægter og nødvendige vedtægtsændringer.

2. Godkendelse af sidste referat

Referatet fra bestyrelsesmødet i maj, er godkendt med elektroniske underskrifter.

3. Orientering om driften

SPC - Spildevandscentralen er taget ud af drift fordi varmebehovet er faldet, der oplades i ATES hen over sommeren. Der laves eftersyn på anlæg og udskiftes 2 stk. defekte spildevandspumper før end anlægget er klar til en ny fyringssæson.

EGC - Energicentralen blev taget planmæssigt ud af produktion til 1. juni, der køres med grundvandskøling og lades energi i ATES anlægget hen over sommeren. Der udføres pt. årlige eftersyn produktion.

VPC - Varmepumpecentralen laver som sædvanlig en fornuftig grundlast med mange driftstimer, den yder en meget stabil og effektiv drift i sommervarmen.

På **UKV – Ulstrup Kraftvarmeværk** arbejdes der hen over sommeren med at forberede netudpumpningen til byen, til de kommende udvidelser af fjernvarmenettet.

På **BKV – Bjerringbro Kraftvarmeværk** arbejdes der med klargøring af LPG-gasanlæg og batterianlæg.

På **BV – Varmecentralen Realskolevej** står standby som spids og reservelastanlæg.

4. Strategiske drøftelser

Årshjulet i juni har flg. overskrift:

Strategiske drøftelser

Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – er flyttet til punkt 6 økonomi

Strategiske drøftelser

AKJ gjorde opmærksom på at under strategiske drøftelser skal det bl.a. drøftes i hvilken retning GUES skal bevæge sig mht. at blive fossilfri, udbygning af forsyningsområder og nye tiltag som skal udvikle forretningen GUES. AKJ gjorde opmærksom på at der har været kontakt til to lokale vindmølleejere vedr. mulighed for køb af strøm i lokale net, uden betaling af tariffer.

AKJ gjorde også opmærksom på, at det skal overvejes om GUES ikke med fordel kan lægge rør mod Hedemølle Efterskole i en reduceret dimension for at reducere ledningstabet mest muligt, og så evt. booste temperaturen lokalt på skolen. Samme løsning kan gøre sig gældende hvis ledningen på et tidspunkt skal føres videre til Mammen by.

5. Meddelelser

Opfølgning på fjv. til landsbyer

Fjernvarme til Bjerring by

Tirsdag den 1. juli holder GUES et nyt informationsmøde i Bjerring by i forsamlingshus.

Tanken bag informationsmødet er at få meddelt beboerne i Bjerring by, at de skal vise større interesse for fjernvarme, hvis et projekt til Bjerring skal lykkedes. Pr. d.d. har GUES registreret 20% tilslutning målt i antal ejendomme og 35% målt i arealer, idet skole og andre store bygninger trækker op på gennemsnittet.

Det er planen at meddele Bjerring by en deadline pr. 1. september mht. at samle nok tilmeldinger, derefter vil GUES arbejde videre med andre projekter.

Fjernvarme til Hjermand by og Erhvervsområde

GUES har indtil nu etableret forsyning til to erhvervsvirksomheder i Hjermand Erhvervsområde

Forsyningsledningen videre mod Hjermand er lagt og ført ind i Hjermand by, men pga. begyndende ferie og andre opgaver, bliver der ikke lavet forsyning til nogen forbrugere i Hjermand by før end efter sommerferien.

Fjernvarme til Hedemølle Efterskole

Et projektforslag vedr. fjernvarme til Hedemølle Efterskole er i øjeblikket i høring hos netselskabet N1, EVIDA og Favrskov Kommune.

Hvis der ikke kommer indsigelser under høringsperioden, forventes det at projektet bliver godkendt i løbet af juni måned.

Samarbejde mellem NES og GUES vedr. batterianlæg

NES og GUES følger den lagte tidsplan.

Motorcelle 2 og 3 på kraftvarmeværket er tømt, der trækkes i ugerne frem til batteriet ankommer, kabler til batterier og tilhørende installationer.

GUES og NES er blevet enige om at vælge Centrica som vores kommende samarbejdspartner vedr. produktionsbalanceansvar, der skal derfor underskrives en aftale inden udgangen af juni måned, så vi er sikker på at Centrica kan tage over pr. 1. september hvor aftalen med Danske Commodities ophører.

NES ønsker at der etableres adgangskontrol og kameraovervågning til batterirummet, således det ikke bliver muligt med uautoriserede besøg og nysgerrige blikke.

Godkendelser fra Midtjysk Brand og Redning er modtaget, der arbejdes dog på at ændre den nødvendige kapacitet på brandudsagningsanlægget, som i godkendelsen er vurderet alt for højt.

LPG-gas projekt

Alle tilladelser fra kommune og brandmyndigheder er nu modtaget og LPG-gastanken er blevet placeret på det godkendte sted.

Der mangler herfra flg.:

1. Installere og opsætte samt implementere gasinstallationer mellem LPG-tank og gasmotor.
2. Flytte 3 energioptagerne til VPC så de kommer længere væk fra gastanken, inkl. etablering af støjdempende foranstaltninger.
3. Opsætte aflåseligt hegn omkring gastanken, samt befæste areal for transport med tankvogn.
4. Få udarbejdet en risikovurdering af drift med LPG-gas.
5. Teste og afprøve anlæg.

Beredskab og NIS2

DFF' kursusafdeling har henvendt sig til GUES, for at høre om vi vil være vært for et lokalmøde den 2. juli. Lokalmødet skal omhandle bestyrelsens og ledelsens rolle i forbindelse med cybersikkerhed, DFF vil bruge lokalmødet til at gøre opmærksom på at cybersikkerhed ikke blot er et teknisk spørgsmål – det er en ledelsesopgave, og da truslen mod den kritiske infrastruktur vokser, er behovet for øget opmærksomhed og handlekraft større end nogensinde.

Deltagerne ved lokalmødet bliver ledere og bestyrelsesmedlemmer fra andre fjernvarmeværker, som på mødet vil få indsigt i trusselsbilledet og konkrete anbefalinger fra Energistyrelsen. Derudover bliver der mulighed for at deltage i et engagerende dilemmaspil, som bringer cybersikkerhed helt tæt på hverdagen fjernvarmeselskaberne.

Vindmøllestrøm til fjernvarme

AKJ og CWH har talt med ejeren af 2 ud af 3 lokale vindmøller ang. at udnytte den lokalt producerede vindmøllestrøm til fjernvarme. Afstand fra møllerne til BKV er ca. 5,5 km, og til Hedemølle Erhvervsområde ca. 4,2 km.

N1 har meddelt GUES, at det måske godt kan lade sig gøre at vi køber de kabler og transformere der forbinder møllerne med Bjerringbro området. Næste trin bliver derfor at få undersøgt, om GUES kan få lov til at forbruge den producerede strøm fra de 3 vindmøller til fjernvarmeproduktion, uden at betale nettariffer og afgifter, når vi selv ejer kabler og transformere, hvis f.eks. møllerne ikke længere er direkte opkoblet til det offentlige elnet.

Bestyrelsen syntes det er værd at få undersøgt og bevilger en økonomisk ramme til rådgiverhonorar.

Udbetaling af tilskud til Hagenstrupparkensprojektet

GUES modtog den 28. maj et udbetalingsbrev fra Energistyrelsen, hvor de meddelte at udbetaling af tilskud på kr. 1.419.000 til projekt "Fjernvarmeforsyning af boligområder langs Hagenstrupvej i Ulstrup" er godkendt.

Beløbet blev udbetalt til GUES ca. 14 dage efter modtagelse af brevet. Projektet er dermed afsluttet.

6. Økonomi

6.1 Opfølgning på budget og regnskab

Økonomi, budget og likviditet mv. for april måned fordeler sig således, at varmepumpeanlæggene har produceret 90,9% af den samlede køle og varmeproduktion

for april, som var på 8.336 MWh. Samtidig var varmepumperne årsag til 84,1% af de samlede produktionsomkostninger.

Gaskedler har produceret mindre end 1,0% af den samlede varemængde og har været årsag til end 3,4% af de samlede produktionsomkostninger.

Gasmotorer har produceret 1,7% af den samlede varemængde og har været årsag til 10,1% af de samlede produktionsomkostninger

Elkedlerne har produceret 7,3% af den samlede varmemængde, men har kun været årsag til 2,5% af produktionsomkostningerne.

De gennemsnitlige produktionsomkostning pr. MWh køl og varme på det samlede anlæg, endte i april måned på 360,91 kr./MWh.

Likviditetsdiagrammet viser at ved udgangen af april måned har GUES en negativ likviditet på -2,23 mio. kr.

Varmesalget viser at der til og med april måned er solgt sammenlagt 45.054 MWh køl og varme, mod 45.350 MWh forudsat i budgettet. Graddagene for året frem til 30. april, ender på 1.481 mod 1.534 graddage i et normal år.

7. Projekter

7.1 Igangværende projekter

Fjernvarme til Bjerring by

Bestyrelsen bag det private Friplejehjem har meddelt deres rådgiver, at de ønsker friplejehjemmet opvarmet med fjernvarme. GUES har derfor udarbejdet et projektforslag for fjernvarmeforsyning af friplejehjemmet, som Viborg Kommune har sendt i høring medio maj, projektforslaget forventes godkendt inden sommerferien.

Bestyrelsen for Bjerring Friskole (GUF) har meddelt GUES at de vælger fjernvarme til Bjerring Friskole, hvis fjernvarmen kommer til byen.

Der er meldt ud til beboerne i Bjerring by, at der kan komme fjernvarme til Bjerring by i 1. kvartal 2026 hvis interessen for det er til stede. GUES' sætter fokus på fjernvarme til Bjerring den 2. juli 2025, med en invitation til fælles møde i Bjerring Forsamlingshus.

Fjernvarme til Hjermand by

Fjernvarmeledningen er ført ind til Hjermand by via Gl. Hedemøllevej og halvvejs ned til hovedgaden, udgravningerne dækkes op for at undgå huller i ferien. Der sendes

infomateriale rundt til de kommende forbrugere vedr. det videre forløb, ellers kommer ikke til at ske yderligere på denne side af sommerferie

7.2 Kommende projekter

Ulstrup varmepumpeprojekt

Viborg og Favrskov Kommuner har fredag den 20. juni meddelt GUES, at projektforslaget vedr. etablering af en 1,2 MW varmepumpe på UKV er godkendt.

GUES arbejder derfor lige nu med at lave et udbudsmateriale, som vi forventer at fremsende til indbudte leverandører i starten af september, håbet er at en aftale om anlægsleverancen kan underskrives sidst i oktober.

Herefter vil der være en anlægsperiode på 9-10 måneder, anlægget kan forhåbentligt tages i brug inden fyringssæsonen starter efteråret 2026.

Restkonvertering af Ulstrup

Nu hvor både Viborg og Favrskov Kommuner har godkendt projektforslaget om etablering af en varmepumpe på UKV, bortfalder den betingede godkendelse vedr. projektet der omhandler restkonvertering til fjernvarme i Ulstrup. GUES skal derfor i gang med at planlægge og udarbejde udbudsmateriale og salgsmateriale til præsentation for beboerne i området. Et egentligt projekt kan tidligst igangsættes til foråret 2026.

Hvis Bjerring by skal forsynes først, bliver det til efteråret 2026, idet tilskuddet til forsyning af yderområder omkring Bjerringbro, som Bjerring by hører under, udløber til december 2026. Tilskudsperioden vedr. restkonvertering af Ulstrup, løber til og med den 16. juli 2029, så tidsplanen er ikke stram for nuværende.

En salgskampagne med tilbud om tilslutning til fjernvarme i Ulstrup, kan tidligst påbegyndes umiddelbart efter sommerferien 2025.

Solvarmeprojekt

Udviklingen i solvarmeprojektet foregår pt. i Teknik og Miljø hos Viborg kommune.

GUES deltog i et møde på rådhuset den 12. juni, hvor forvaltningen gjorde GUES opmærksom på, at det udvalgte skovareal er kompliceret. Deres forslag er at GUES med fordel flytter solfangeranlægget til et andet sted. Forvaltningen har fremsendt et notat til GUES hvor de peger på 4 alternative placeringer, som selvfølgelig skal undersøges, inden vi går videre med projektet.

8. Tidsplan for de kommende møder

Kommende bestyrelsesmøder i 2025

16. august bestyrelsesseminar

28. august

25. september

29. oktober (bemærk det er en onsdag – pga. den 30. er der Landsmøde)

27. november

11. december

9. Eventuelt

Der blev ikke drøftet noget emne under punktet evt.

Møde slut.